

岳阳经济技术开发区“厕所革命”工作领导小组办公室

岳阳经济技术开发区 2020 年“厕所革命”

现场验收结果审定报告

区“厕所革命”工作领导小组

为认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和中央、省、市关于推进农村“厕所革命”的决策部署，切实提升农村人居环境整治建设水平，按照《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发湖南省农村人居环境整治三年行动实施方案》等文件精神，区工委管委会高度重视，出台了《岳阳经济技术开发区 2020 年农村户用卫生厕所改（新）建工作攻坚实施方案》，相关领导亲自挂帅，高位推动，各成员单位和乡、镇、管理处通力配合协作，积极担当作为，截止 2020 年 12 月 30 日圆满完成了全区 2020 年农村改厕约束性指标任务。

根据《岳阳经济技术开发区 2020 年农村户用卫生厕所改（新）建工作攻坚实施方案》文件要求，确保改厕质量和效果，检验全区“厕所革命”工作成效，确保建一个成一个。区“厕所革命”工作领导小组根据相关文件和工作会议安排，按照《湖南省农村厕所建设技术导则》标准要求，出台了《岳

阳经济技术开发区 2020 年度农村户用卫生厕所改（新）建工作现场验收方案》，成立了联合验收小组，区改厕办自 2020 年 12 月 17 日收到各乡镇、管理处《申请复核验收报告》开始，历时整 20 个工作日，参加验收人员共 200 多人次。深入 42 个村（社区）100 多村民小组，按任务数 15% 随机抽查 1200 多个改（新）三格池和 11 个分散收集集中处理点，走访调查 350 多个改厕户主。联合验收小组对全区各乡、镇、管理处 2020 年改厕工作进行了随机抽查验收，现将现场验收情况总结汇报如下：

一、资料验收

资料验收包括：村（社区）会议记录、四议二公开记录、改厕公示、厕具采购合同书、监理日志台帐、四表格三相片及农户签字，区联合验收小组到每个村（社区）通过调查、查阅、询问、核实等方式检查 2020 年“厕所革命”工作资料。对每个村（社区）的宣传发动，改厕明白卡发放，四议两公开和会议记录重点检查。在检查验收中发现的问题当场指出并要求立即更正完善，结合“厕所革命”政策要求、无害化卫生厕所技术规范等进行普及宣传，突出重点，要求把国家发改农经（2020）1337 号《关于村庄建设项目施行简易审批的指导意见》，区“厕所革命”工作领导小组企业考察集中询价《决议书》列入村级四议二公开资料内容，资料要齐全，内容要详实，数字准确，不能存在简单的时间和逻辑

性错误，并附图片和佐证材料。通过验收和整改，绝大部分村（社区）都能够做到合格标准。

二、材料验收

主要是所在单位提供厕具供货商，市级或市级以上市场监管部门的质量检测报告，监理公司现场监理员和村级改厕专干签字的收货单，厕具试水台帐，通过验收检查，绝大部分村（社区）能够提供以上资料，还有部份留存乡、镇、管理处存档，要求要归档管理，建立统一台帐。

三、施工验收

主要是安装建设工程质量进行验收，包括三格池表面混凝土覆盖硬化，排气管安装、编号设置、第三格尾水不直排、加装旋盖等情况，严格按照《湖南省农村厕所建设技术导则》（湘农联〔2020〕84号）文件技术规范标准执行，按任务数15%比例进行随机抽查，点对点现场验收。对进粪管没有连通、三格池池体破裂漏水、从原旱厕外接出但旱厕未拆除、安装后未回填覆盖混凝土四种情况实行一票否决。通过随机抽查和现场验收，绝大部分改（新）建厕所建设质量符合技术规范标准要求，选址合理，混凝土覆盖厚度普遍达标，质量优良，特别是表面防护盖板加装标准高，整体美观漂亮。

四、功能验收

在随机抽查和现场验收中，通过打开三格池清渣口、清粪口观看水位和颜色，第三格排口情况，并现场走访农户调

查，绝大部分三格池水位正常，池体内水颜色和气味变化明显，三格池功能使用正常，新改建化粪池周边无蚊蝇乱飞和臭味，大部份农户就近选址建设，就地浇菜进行粪污资源化利用。农村生活环境明显改观，生活质量明显提升，区卫计部门检测报告正在办理之中。

此次全区“厕所革命”随机现场抽查验收，区联合验收小组严格按照《岳阳经济技术开发区 2020 年度农村户用卫生厕所改（新）建工作现场验收方案》的程序和规则要求，数量上不打折扣，质量上不降低标准，监理公司现场监理员全程参与，点对点验收，现场开会总结并反馈情况，对现场发现的问题开出整改通知书，现场交办，共开出 54 张现场整改通知书，西塘镇 34 个，康王乡 11 个，通海路管理处 2，金凤桥管理处 4 个，木里港管理处 3 个，其中西塘镇王桥村第一次验收结论不合格，区改厕领导小组当天下达整改通知书，三天后再组织验收，整改合格。

通过验收也发现了一些问题，需要各单位引起重视并进行整改完善，1. 部分三格池表面覆盖和盖板尺寸不合理，造成三格池清粪口和清渣口打开困难。2. 有部分三格池编号不清晰。3. 分散收集、集中处理改厕点要设置安全警示牌，清粪口、清渣口要求盖板加锁有专人负责管理。4. 部分新建房屋安装了三格池但未使用，要求要灌满水。5. 加大宣传常识普及，引导农户正常使用管护和粪污资源化利用。

我区各乡、镇、管理处 2020 年共计完成 7655 个单户改厕，1491 户实行了分散收集、集中处理改厕，总共完成 9146 户改厕任务，超额完成 2020 年约束性指标任务，从开工到验收结束，全区共接到三个舆情反馈，均已妥善处理，老百姓反映满意，2020 年 12 月 20 日全区“厕所革命”工作在经开区门户网站顺利进行了重点民生实事工程公示。

2020 年我区“厕所革命”工作在全区各级各部门的共同努力下，刻苦攻坚、通力配合、创新工作方法，确保如质、如期、超额完成了省、市下达的约束性指标任务。建设质量和社会反馈效果良好，特别是“十个一”助推“厕所革命”推进做法，得到了省、市农业部门的高度肯定。区联合验收小组现场随机抽查验收结果为合格。

全区 2020 年“厕所革命”验收统计表附后。

特具报告，请求区“厕所革命”工作领导小组对全区 2020 年“厕所革命”工作现场验收结果进行审定。

2021 年 1 月 25 日

